

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	อุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น	อุดหนุนให้แก่การประปาส่วน ภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น สำหรับ ขยายเขตประปาภายในเขต เทศบาลตำบลเมืองเก่า	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑) สายโรงสูบน้ำพลังงาน ไฟฟ้า บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑ ๒) ถนนคำมณี บ้านกุด กว้าง หมู่ที่ ๓ ๓) สายนาพ้อถนนแม่ ไกรสร บ้านกุดกว้าง หมู่ ที่ ๔ ๔) ซอยลำตะคลอง ๑ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖ ๕) ซอยแยกเสรีรัตน์ บ้าน ดอนบม หมู่ที่ ๗ ๖) ภายในหมู่บ้าน บ้าน ดอนบม หมู่ที่ ๗ ๗) ซอยทองขานอุทิศ บ้าน ดอนบม หมู่ที่ ๗ ๘) ชุมชนรอบเมืองทาง รถไฟ บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑ ๙) หนองสิม ท่าวังมนต์ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง												กันยายน ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนกุดกว้าง-สะอาด (ฝั่งทิศตะวันออก ต่อจากเดิม) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๒๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๔ บ่อ รางวี ขนาด กว้าง ๐.๘๕ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๒๒๔.๐๐ เมตร	๘๕๕,๐๐๐	ท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง												กันยายน ๒๕๖๗
๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนปู่เจ้า ๑ บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕ ตารางเมตร	๔๙๒,๐๐๐	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง			←→									กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล.(โดยวิธี Overlay) ถนนประชาอุทิศ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๔๗,๐๐๐	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง			←→									กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ขอยร่วมมิตร ๒ (จากแยกถนนจรดโรงธรรม-ถนนเจ้าปู่) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๒๓๗,๐๐๐	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง				← →								มีนาคม ๒๕๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พนังกันลำห้วยกุดกว้าง แยกบ้านพ่อศูนย์ถึงถนนเดิม บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกรีงไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณ ลูกรีง (คิ้วแน่น) ไม่น้อยกว่า ๑๕.๖๐ ลบ.ม.	๔๘๖,๐๐๐	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง						← →						กรกฎาคม ๒๕๖๗
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พนังกันน้ำ หลังวัดธาตุกุดกว้าง (ต่อจากเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐.๐๐ บ่อ รางระบายน้ำ คสล. ปิดหลังท่อ กว้าง ๐.๘๕ เมตร จำนวน ๙๘.๐๐ เมตร คอนกรีตเชื่อมทาง คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร (ถ้ามี) จำนวน ๔๕.๘๓ ตร.ม.	๔๙๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง						← →						กรกฎาคม ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนนาแม่มะลิ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกรีงไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณ ลูกรีง (คิ้วแน่น) ไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ ลบ.ม.	๔๓๖,๐๐๐	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง				← →								เมษายน ๒๕๖๗
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนประชาอุทิศ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔,๑๗	ปรับปรุงถนน คสล.(โดยวิธี Overlay) ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๘๑,๐๐๐	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง				← →								มีนาคม ๒๕๖๗
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยศิริโชค บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อ รางวี ขนาดกว้าง ๐.๘๕ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๘๖.๗๕ เมตร	๒๖๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง				← →								มิถุนายน ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๕๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนลานโพธิ์ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	ปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๑,๐๐๐	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง						←	→						พฤษภาคม ๒๕๖๗
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาแม่สมยงค์ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกรีงไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณ ลูกรีงไม่น้อยกว่า ๒๖.๐๐ ลบ.ม.	๔๘๒,๐๐๐	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง							←	→					มิถุนายน ๒๕๖๗
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พนังหลังโรงเรียน บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๘๔.๐๐ ตารางเมตร ลูกรีงไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณ ลูกรีงไม่น้อยกว่า ๒๒.๒๓ ลบ.ม.	๔๑๒,๐๐๐	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง							←	→					กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันการเกิดสาธารณภัย	จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรของภาครัฐ และประชาชน ในการรองรับอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน	สำนักปลัด (ฝ่ายปกครอง)				← →									มีนาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเมืองเก่า	จัดอบรมและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในด้านการจัดการสาธารณภัย ระบบบัญชาการเหตุการณ์ กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการ ๖๐ คน	สำนักปลัด (ฝ่ายปกครอง)				← →									มีนาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดในชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมอง (EF) ผู้ทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน	สำนักปลัด (ฝ่ายปกครอง)						← →							มิถุนายน ๒๕๖๗

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาและนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสภายในตำบลเมืองเก่า กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๕๕๐,๐๐๐	ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน	กองการศึกษา							↔						พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองเก่า กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	ผู้เข้าอบรม ๑๐๐ คน	กองการศึกษา					↔								มีนาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาสาสมัครหรือผู้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๔ รายๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน	๒๐๐,๐๐๐	อาสาสมัคร ๔ ราย	กองการศึกษา			←									→	กันยายน ๒๕๖๗

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการกีฬา

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพและนันทนาการเพื่อออกกำลังกาย

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน กลุ่มเป้าหมาย อปท.สังกัดอำเภอเมืองขอนแก่น	๕๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๘๐ คน	กองการศึกษา					↔								มีนาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการเข้าร่วมเชียร์มาราธอนนานาชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสำหรับนักวิ่งในกิจกรรมมาราธอนนานาชาติ ปี ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน กลุ่มเป้าหมายนักวิ่ง ๒,๐๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒,๐๐๐ คน	กองการศึกษา				↔									มกราคม ๒๕๖๗
๓	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมือง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน กลุ่มเป้าหมาย ศดพ.สังกัดอำเภอเมืองขอนแก่น	๔๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	กองการศึกษา										↔			กันยายน ๒๕๖๗

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางสร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 (๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการจิตอาสาพัฒนา สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และ กิจกรรมต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย ๒๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลเมืองเก่า ๑๒ เดือน	ฝ่าย อำนวยการ สำนักปลัดฯ													กันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการปลูกต้นคูณ อด ลักษณะเมืองขอนแก่น	ปลูกต้นคูณบริเวณพื้นที่ - พื้นที่สาธารณะหนองโสกแก หมู่ที่ ๗ บ้านดอนบม - พื้นที่สาธารณะหนองของแมว หมู่ที่ ๘ บ้านขามเจริญ - บริเวณสายหลัก ได้แก่ ถนน มิตรภาพ ถนนเลี้ยวเมือง กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการในพื้นที่ สาธารณะและ ถนนสายหลัก ใน พื้นที่ตำบล เมืองเก่า ๑ ครั้ง	กองส่งเสริม การเกษตร													กรกฎาคม ๒๕๖๗

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางสร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
๓	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	ปลูกต้นไม้ (ต้นคูณ) ในที่สาธารณะและบริเวณสายหลัก จำนวน ๕๐๐ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการในพื้นที่สาธารณะและถนนสายหลัก ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	กองส่งเสริมการเกษตร									←→			กรกฎาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	ปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันสำคัญประจำปี และเป็นการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้ชื่อ “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	กองส่งเสริมการเกษตร									←→			สิงหาคม ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะ

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาระบบบริการทางสังคมให้คุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาและตู้จำหน่ายน้ำดื่ม	๑.กิจกรรมตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มตู้จำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ ๒.กิจกรรมตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มในสถานประกอบการผลิตน้ำดื่ม ๓.กิจกรรมตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม						↔							มีนาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	๑.จัดอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ๒.จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐๐ คน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม						↔							เมษายน ๒๕๖๗
๓	โครงการรณรงค์ปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะ	๑.เพื่อดำเนินกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ๒.จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานรณรงค์ กลุ่มเป้าหมาย วัด โรงเรียน ตลาด สถานที่สาธารณะในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					↔								กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะ

๖.๔ กลยุทธ์/แนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และพัฒนารูปแบบการบริการประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๑.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่พบในพื้นที่ ๒.ดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	อุดหนุน ๑ ครั้ง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม												←→	กันยายน ๒๕๖๗
๕	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๑.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่พบในพื้นที่ ๒.ดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	อุดหนุน ๑ ครั้ง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม												←→	กันยายน ๒๕๖๗
๖	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๑.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่พบในพื้นที่ ๒.ดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	อุดหนุน ๑ ครั้ง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม												←→	กันยายน ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะ

๖.๔ กลยุทธ์/แนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และพัฒนารูปแบบการบริการประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๐	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	๑.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่พบในพื้นที่ ๒.ดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	อุดหนุน ๑ ครั้ง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม												← →	กันยายน ๒๕๖๗
๑๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	๑.จัดอบรมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคหนองพยาธิซ้ำ ๒.กิจกรรมการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดโรคหนองพยาธิ กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	อุดหนุน ๑ ครั้ง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม												← →	กันยายน ๒๕๖๗
๑๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นสำหรับประชาชน” กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	อุดหนุน ๑ ครั้ง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม												← →	กันยายน ๒๕๖๗

(๔) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๔	ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	เพื่อจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบ ตั้งพื้น จำนวน ๒ หัวก๊อก จำนวน ๒ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)	๑๓,๒๐๐	ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำ เย็น แบบตั้งพื้น จำนวน ๒ หัว ก๊อก จำนวน ๒ เครื่อง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม													กันยายน ๒๕๖๗
๕	ปั้มน้ำแบบปั้มน้ำอัตโนมัติ	เพื่อจัดซื้อปั้มน้ำแบบปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ แบบ ถังกลม จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)	๒๔,๕๐๐	ปั้มน้ำแบบปั้มน้ำ อัตโนมัติ ขนาดไม่ น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ แบบถังกลม จำนวน ๑ เครื่อง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม													มีนาคม ๒๕๖๗
๖	ปรับปรุงรถขยะอัดท้าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถขยะอัดท้าย ทะเบียน 85-6081 รายละเอียด ดังนี้ (1) ตรวจสอบซ่อมเปลี่ยนระบบไฟใหม่ ภายในหัวแก๊ง (2) เปลี่ยนพวงมาลัยและตรวจสอบซ่อม ระบบบังคับเลี้ยว (3) ซ่อมแซมภายในหัวแก๊งปะพู่ทำสีใหม่ (4) เปลี่ยนหุ้มเบาะใหม่และปูพื้นใหม่ (5) เปลี่ยนกระจกหน้า-หลัง และทั้งสอง ซ้าย-ขวา (6) เชื่อมต่อระบบใหม่ (7) ตรวจสอบเช็คซ่อมเปลี่ยนระบบเครื่องยนต์ ใหม่ และเปลี่ยนถ่ายของเหลว (8) เปลี่ยนยางล้อหน้าด้านขวาใหม่ 1 เส้น	๔๐๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล เมืองเก่า	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม													มีนาคม ๒๕๖๗

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	จัดอบรมและจัดทำแปลงสาธิต โดยแบ่งออกเป็น ๔ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ “สวนสมุนไพรท้องถิ่นเรา” กิจกรรมที่ ๒ “ปลูกปกรักษ์สมุนไพร” กิจกรรมที่ ๓ “สวนสมุนไพรท้องถิ่นทรงคุณค่า” กิจกรรมที่ ๓ “อนุรักษ์สมุนไพรไทยท้องถิ่น” กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดทำหมันสุนัข-แมว จรจัดในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า	สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ดำเนินการทำหมันสุนัขและแมว กลุ่มเป้าหมาย สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า			✓	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ดำเนินการออกฉีดวัคซีนสุนัขและแมว พร้อมทั้งลงทะเบียนเจ้าของสุนัขและแมวในระบบ Thai labies ให้กรมปศุสัตว์ กลุ่มเป้าหมาย สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า ผลผลิต : ดำเนินการฉีดวัคซีนพร้อมลงทะเบียนแล้ว จำนวน ๖๗๐ ตัว		✓		๒๐๐,๐๐๐	๖๐,๕๖๕	๘๙,๔๓๕	(โอนลด ๕๐,๐๐๐) ดำเนินการตลอดทั้งปี

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น	อุดหนุนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น สำหรับขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า ผลผลิต : ดำเนินการไปแล้ว ๑ แห่ง		✓		๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๓๕,๑๙๘	๑,๘๖๔,๘๐๒	ลงนามในสัญญา
๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น	อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น สำหรับขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า ผลผลิต : ดำเนินการไปแล้ว ๑ แห่ง		✓		๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๕,๑๐๕.๐๓	๑,๗๔๔,๘๙๔.๙๗	ดำเนินการตลอดปี
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนข้างโรงเรียนบ้านสะอาด (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๑ บ่อ รางวี ขนาดกว้าง ๐.๘๕ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๙๒ เมตร ผลผลิต : ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ๑ แห่ง		✓		๔๗๘,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	ลงนามในสัญญา
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอย ส.อ.น. บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๔๔ ตารางเมตร ลูกรีงไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ ปริมาณลูกรีง ไม่น้อยกว่า ๓๓.๘๑ ลูกบาศก์เมตร ผลผลิต : ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ แห่ง		✓		๔๐๖,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	ลงนามในสัญญา

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ขอบถนนคร ๓ (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๙ เมตร ผลผลิต : ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ๑ แห่ง		✓		๒๕๙,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๘,๐๐๐	ลงนามในสัญญา
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนซอยปุเจ้า ๑ บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๙ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๕.๖๐ ตารางเมตร			✓	๑๓๑,๐๐๐	๐	๑๓๑,๐๐๐	
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนกุดกว้าง-สะอาด (ฝั่งทิศเหนือ ซวงหมู่บ้าน DEE ONE) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๖ บ่อ รางวี ขนาด กว้าง ๐.๘๕ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร ผลผลิต : ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ๑ แห่ง		✓		๒๗๙,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	๐	ลงนามในสัญญา

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเจ้าปู่พัฒนา บ้าน สะอาด หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๖๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน			✓	๓๔๐,๐๐๐	๐	๓๔๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนกุดกว้าง-สะอาด (ฝั่งทิศตะวันออก ต่อจาก เดิม) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๒๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๔ บ่อ รางวี ขนาด กว้าง ๐.๘๕ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๒๒๔.๐๐ เมตร			✓	๘๕๕,๐๐๐	๐	๘๕๕,๐๐๐	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนปู่เจ้า ๑ บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕ ตาราง เมตร ผลผลิต : ถนนได้รับการปรับปรุง ๑ แห่ง		✓		๔๙๒,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	ลงนามใน สัญญา
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล.(โดยวิธี Overlay) ถนนประชาอุทิศ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ผลผลิต : ถนนได้รับการปรับปรุง ๑ แห่ง		✓		๒๔๗,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	ลงนามใน สัญญา

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ซอยร่วมมิตร ๒ (จากแยกถนนจรดโรงธรรม-ถนนเจ้าปู่) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร			✓	๒๓๗,๐๐๐	๐	๒๓๗,๐๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พนังกั้นลำห้วยกุดกว้าง แยกบ้านพ่อศูนย์ถึงถนนเดิม บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณ ลูกตั้ง (คิวแน่น) ไม่น้อยกว่า ๑๕.๖๐ ลบ.ม.			✓	๔๘๖,๐๐๐	๐	๔๘๖,๐๐๐	
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พนังกั้นน้ำ หลังวัดธาตุกุดกว้าง (ต่อจากเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐.๐๐ บ่อ รางระบายน้ำ คสล. ปิดหลังท่อ กว้าง ๐.๘๕ เมตร จำนวน ๙๘.๐๐ เมตร คอนกรีตเชื่อมทาง คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร (ถ้ามี) จำนวน ๔๕.๘๓ ตร.ม.			✓	๔๙๐,๐๐๐	๐	๔๙๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนนาแม่มะลิ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกรีงไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณ ลูกรีง (คิวแน่น) ไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ ลบ.ม. ผลผลิต : ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ แห่ง		✓		๔๓๖,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๗,๐๐๐	ลงนามในสัญญา
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนประชาอุทิศ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔,๑๗	ปรับปรุงถนน คสล.(โดยวิธี Overlay) ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร ผลผลิต : ถนนได้รับการปรับปรุง ๑ แห่ง		✓		๔๘๑,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	ลงนามในสัญญา
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยศิริโชค บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อ รวางวี ขนาดกว้าง ๐.๘๕ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๘๖.๗๕ เมตร			✓	๒๖๐,๐๐๐	๐	๒๖๐,๐๐๐	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ซอยมามุขอุทิศ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ผลผลิต : ถนนได้รับการปรับปรุง ๑ แห่ง		✓		๔๙๑,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	ลงนามในสัญญา

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๒	โครงการก่อสร้างรางวี มา มุขอุทิศ บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างรางวี ขนาดความกว้าง ๑.๔๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๒๒๙ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๖๐ ตารางเมตร ผลผลิต : รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ๑ แห่ง		✓		๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๐	ลงนามในสัญญา
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยพลเสนา บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๕	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๕๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๖ บ่อ รางวี ขนาด กว้าง ๐.๘๕ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร			✓	๔๔๕,๐๐๐	๐	๔๔๕,๐๐๐	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนประชาบำรุง บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖,๑๐	ปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) <u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดความกว้างเฉลี่ย ๖-๘ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๗๗๖ ตารางเมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดความกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร ผลผลิต : ถนนได้รับการปรับปรุง ๑ แห่ง		✓		๔๖๕,๐๐๐	๔๓๖,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	ลงนามในสัญญา
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนปิยะพัฒนา บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ผลผลิต : ถนนได้รับการปรับปรุง ๑ แห่ง		✓		๔๙๑,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	ลงนามในสัญญา

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนคสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนประชาสามัคคี บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๕ ตารางเมตร ผลผลิต : ถนนได้รับการปรับปรุง ๑ แห่ง		✓		๔๔๐,๐๐๐	๔๑๑,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	ลงนามในสัญญา
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนคสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนหลังโรงเรียนบ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ขนาดความกว้าง ๔.๙ เมตร ยาว ๑๙๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๓๕.๙ ตารางเมตร ผลผลิต : ถนนได้รับการปรับปรุง ๑ แห่ง		✓		๓๘๓,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ลงนามในสัญญา
๒๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. (มอก.ชั้น ๓) ซอยเมตตา (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๙ บ่อ รางวี ขนาด กว้าง ๐.๘๕ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร			✓	๒๕๓,๐๐๐	๐	๒๕๓,๐๐๐	ลงนามในสัญญา
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนคสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนสำโรงเหนือ (ต่อจากเดิม)-ถนนโสภณ (ทิศตะวันตก) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร (ตีเส้นจราจรเฉพาะสี่เหลี่ยม) ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ผลผลิต : ถนนได้รับการปรับปรุง ๑ แห่ง		✓		๔๘๔,๐๐๐	๔๕๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	ลงนามในสัญญา

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๐	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศาลาประชาคม บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๘.๐๐x๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ ตารางเมตร			✓	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	
๓๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศาลาบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างห้องน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑.๕๐ ตารางเมตร			✓	๔๙๐,๐๐๐	๐	๔๙๐,๐๐๐	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ฝั่งทิศตะวันตก) ซอยไพบรณีย์ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๒๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๔๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓๘ บ่อ			✓	๒,๐๔๗,๐๐๐	๐	๒,๐๔๗,๐๐๐	
๓๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยฉัตรเพชร (๒ ฝั่ง ต่อจากเดิม) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๗๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓๐ บ่อ รางวี ขนาด กว้าง ๐.๘๕ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร			✓	๗๕๐,๐๐๐	๐	๗๕๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านพ่อเอี่ยม (๒ ฝั่ง) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๘ บ่อ รางวี ขนาด กว้าง ๐.๘๕ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร			✓	๒๑๙,๐๐๐	๐	๒๑๙,๐๐๐	
๓๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย อบต. ๓-๔ (ฝั่งตะวันออก) บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๕ บ่อ รางวี ขนาด กว้าง ๐.๘๕ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๔๒ เมตร			✓	๑๒๘,๐๐๐	๐	๑๒๘,๐๐๐	
๓๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนหมู่บ้านริมบึง ซอย ๒/๒ - ๒/๓ บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	ปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๒ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๐ ตารางเมตร ผลผลิต : ถนนได้รับการปรับปรุง ๑ แห่ง		✓		๔๘๖,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	ลงนามในสัญญา
๓๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุนทรไชยา (ฝั่งทิศเหนือ) บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๕ บ่อ รางวี ขนาด กว้าง ๐.๘๕ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร			✓	๔๐๖,๐๐๐	๐	๔๐๖,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างเดิน-คอนดู (ต่อจากเดิม) บ้านตุมน้อย หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕ เมตร หรือ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.			✓	๒๔๔,๐๐๐	๐	๒๔๔,๐๐๐	
๓๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถนนลูกรัง คลองดิน จากวาราสิริ - พิมานมิ่ง เมือง บ้านตุมน้อย หมู่ที่ ๙	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถนนลูกรัง ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙๑ ท่อน พร้อมบ่อบัก จำนวน ๑๐ บ่อ รางวี ขนาด กว้าง ๐.๘๕ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๘๙ เมตร			✓	๔๕๗,๐๐๐	๐	๔๕๗,๐๐๐	
๔๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนหน้าศูนย์ฯ เด็ก บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	ปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ขนาดความกว้าง ๕.๘ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๓ ตารางเมตร ผลผลิต : ถนนได้รับการปรับปรุง ๑ แห่ง		✓		๔๓๕,๐๐๐	๔๑๑,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ลงนามในสัญญา
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายรอบบ้านด้านทิศใต้ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร ลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕ เมตร หรือปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๔.๔๑ ลูกบาศก์เมตร			✓	๕๑,๐๐๐	๐	๕๑,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนทางเข้าหมู่บ้านพิมานธานี (ซอย ๓-๕) บ้านพิมานธานี หมู่ที่ ๑๑	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๘ บ่อ รางวี ขนาด กว้าง ๐.๘๕ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๕๔ เมตร			✓	๓๕๙,๐๐๐	๐	๓๕๙,๐๐๐	
๔๓	โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่บ้านพิมานธานี ซอยแยกทางเข้าพิมานธานี บ้านพิมานธานี หมู่ที่ ๑๑	ซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. ๑. ฝารางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๖๔ ฝาราง ๒. ฝารางตะแกรงเหล็ก กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑ เมตร หนา ๐.๐๗๕ เมตร จำนวน ๓ ฝาราง ๓. งานซ่อมผนังราง, ฝาราง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖ ตารางเมตร			✓	๙๒,๐๐๐	๐	๙๒,๐๐๐	
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนคำมณี ๑ บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ลูกรีงไหลทางข้างละ ๐.๕ เมตร หรือปริมาณ ลูกรีง ไม่น้อยกว่า ๑๒.๖ ลูกบาศก์เมตร			✓	๒๒๔,๐๐๐	๐	๒๒๔,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนคสล. (โดยวิธี overlay) ถนนคำมณี บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	ปรับปรุงถนนคสล. (โดยวิธี overlay) ขนาดความกว้าง ๔ - ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร ผลผลิต : ถนนได้รับการปรับปรุง ๑ แห่ง		✓		๔๖๒,๐๐๐	๔๔๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ลงนามในสัญญา
๔๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. ถนนปิยะสมบูรณ ถึงหน้าบ้านแม่สมหมาย อ้วนเพ็ง (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๒	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๒๙.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. จำนวน ๒๒.๐๐ บ่อ วางระบายน้ำคสล. ปิดหลังท่อ กว้าง ๐.๘๕ เมตร จำนวน ๒๒๖.๒๕ เมตร			✓	๖๒๕,๐๐๐	๐	๖๒๕,๐๐๐	
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนคสล. (โดยวิธี overlay) ถนนสุขโขทัย บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	ปรับปรุงถนนคสล. (โดยวิธี overlay) ขนาดความกว้าง ๔.๙ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๙.๘ ตารางเมตร ผลผลิต : ถนนได้รับการปรับปรุง ๑ แห่ง		✓		๒๐๔,๐๐๐	๑๙๑,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	ลงนามในสัญญา
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนคสล. (โดยวิธี overlay) ถนนซีท่าหมัน บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	ปรับปรุงถนนคสล. (โดยวิธี overlay) ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๕ ตารางเมตร ผลผลิต : ถนนได้รับการปรับปรุง ๑ แห่ง		✓		๑๙๘,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	ลงนามในสัญญา

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔๙	โครงการก่อสร้างหลังคาศาลาอเนกประสงค์ บริเวณหนองสิม บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างหลังคาศาลาอเนกประสงค์ ขนาดความกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร			✓	๔๖๔,๐๐๐	๐	๔๖๔,๐๐๐	
๕๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเคหะ ๑๖-๑๘ บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๕ บ่อ รางวี ขนาด กว้าง ๐.๘๕ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร			✓	๔๑๒,๐๐๐	๐	๔๑๒,๐๐๐	
๕๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเคหะ ๒๓ บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๘ บ่อ รางวี ขนาด กว้าง ๐.๘๕ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร			✓	๔๙๔,๐๐๐	๐	๔๙๔,๐๐๐	
๕๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสหมิตร บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๘ บ่อ รางวี ขนาด กว้าง ๐.๘๕ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร			✓	๔๕๘,๐๐๐	๐	๔๕๘,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมโนรมย์ ๑๑ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร ลูกรีงไหล่ทางข้างละ ๐.๕ เมตร หรือมีปริมาณ ลูกรีงไม่น้อยกว่า ๓๕.๒๘ ลูกบาศก์เมตร			✓	๔๐๙,๐๐๐	๐	๔๐๙,๐๐๐	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมโนรมย์ ๑๐ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตารางเมตร ลูกรีงไหล่ทางข้างละ ๐.๕ เมตร หรือมีปริมาณ ลูกรีงไม่น้อยกว่า ๒๘.๗๗ ลูกบาศก์เมตร			✓	๓๓๓,๐๐๐	๐	๓๓๓,๐๐๐	
๕๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยมโนรมย์ ๕/๑ (ฝั่งทิศใต้) บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๑๘ ท่อน พร้อมบ่อบัก จำนวน ๑๒ บ่อ รางวี ขนาด กว้าง ๐.๘๕ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๑๖.๕๐ เมตร			✓	๔๕๖,๐๐๐	๐	๔๕๖,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้านติดหนองน้ำชุมชนบ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๘ ตารางเมตร ลูกรีงไหล่ทางข้างละ ๐.๕ เมตร หรือมีปริมาณ ลูกรีงไม่น้อยกว่า ๔๒.๔๒ ลูกบาศก์เมตร			✓	๔๙๒,๐๐๐	๐	๔๙๒,๐๐๐	
๕๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยคำศิริ ทั้ง ๒ ฝั่ง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๘๓.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๓.๐๐ บ่อ วางระบายน้ำ คสล. ปิดหลังท่อ กว้าง ๐.๘๕ เมตร จำนวน ๒๘๐.๑๓ เมตร			✓	๗๕๕,๐๐๐	๐	๗๕๕,๐๐๐	
๕๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านชาติรี (พ่อใหญ่คำดี) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๗.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๘.๐๐ บ่อ วางระบายน้ำ คสล. ปิดหลังท่อ กว้าง ๐.๘๕ เมตร จำนวน ๘๖.๐๐ เมตร			✓	๒๓๘,๐๐๐	๐	๒๓๘,๐๐๐	
๕๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนลานโพธิ์ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	ปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร			✓	๔๙๑,๐๐๐	๐	๔๙๑,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาแม่สมยงค์ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๖.๐๐ ลบ.ม.			✓	๔๘๒,๐๐๐	๐	๔๘๒,๐๐๐	
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พนังหลังโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๘๔.๐๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒.๒๓ ลบ.ม.			✓	๔๑๒,๐๐๐	๐	๔๑๒,๐๐๐	
๖๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พนังกันลำห้วยกุดกว้าง (ต่อจากเดิม) ฝั่งทิศเหนือ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๑.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๗.๐๐ บ่อ รางระบายน้ำ คสล. ปิดหลังท่อ กว้าง ๐.๘๕ เมตร จำนวน ๑๕๕.๒๕ เมตร คอนกรีตเชื่อมทาง คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑๑๖.๕๐ ตร.ม.			✓	๙๙๕,๐๐๐	๐	๙๙๕,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๖๓	โครงการปรับภูมิทัศน์โดยการถมดิน หน้าบ้าน อาจารย์มนตรี บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	ปรับภูมิทัศน์โดยการถมดิน พื้นที่ถมดิน ๙๙๔ ตารางเมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๖๒ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖๑๖.๒๘ ลูกบาศก์เมตร			✓	๑๖๗,๐๐๐	๐	๑๖๗,๐๐๐	
๖๔	โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	ก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร			✓	๒๘๕,๐๐๐	๐	๒๘๕,๐๐๐	
๖๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผลผลิต : เบิกจ่าย จำนวน ๔,๑๗๓ คน		✓		๓๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๔๕๔,๔๐๐	๑๙,๕๔๕,๖๐๐	ดำเนินการตลอดทั้งปี
๖๖	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้กับผู้พิการเป็นการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม ผลผลิต : เบิกจ่าย จำนวน ๕๔๖ คน		✓		๕,๕๐๓,๒๐๐	๒,๒๐๙,๔๐๐	๓,๒๙๓,๘๐๐	ดำเนินการตลอดทั้งปี

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๖๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นค่าช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ผลผลิต : เบิกจ่าย จำนวน ๑๘ คน		✓		๑๓๒,๐๐๐	๔๒,๕๐๐	๘๙,๕๐๐	
๖๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น โดยฉับพลันทันที เพื่อการดำรงชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณภัย หรือเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน หรือป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชน			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๖๙	โครงการเทศบาลตำบลเมืองเก่าป้องกันและระงับอัคคีภัย	จัดให้พนักงานเทศบาล และ อปพร. ประจำหน่วยดับเพลิง โดยแบ่งเป็นภาคกลางวัน ๔ คน ภาคกลางคืน ๔ คน ออกระงับเหตุที่เกิดขึ้น ผลผลิต : ระงับเหตุในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า		✓		๒๕๐,๐๐๐	๙๔,๔๐๐	๑๕๕,๖๐๐	ดำเนินการตลอดทั้งปี
๗๐	โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ	จัดกิจกรรมให้สมาชิก อปพร. มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุง ทำความสะอาด ในพื้นที่ทุกหมู่บ้านของตนเอง ลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดเหตุอาชญากรรม และเหตุสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๗๑	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	อุดหนุนอำเภอเมืองขอนแก่น ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อเป็นสถานที่กลางในการรวบรวม เผยแพร่ข่าวสาร หลักเกณฑ์กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งในด้านสาธารณสุข การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อ หรือโรคระบาดในท้องถิ่น ผลผลิต : อุดหนุน จำนวน ๑ ครั้ง	✓			๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๐	
๗๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันการเกิดสาธารณภัย	จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรของภาครัฐ และประชาชน ในการรองรับอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๗๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเมืองเก่า	จัดอบรมและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในด้านการจัดการสาธารณภัย ระบบบัญชาการเหตุการณ์ กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๗๔	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดในชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมอง (EF) สู้ทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๗๕	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอปพร.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และศึกษาดูงานนอกสถานที่ กลุ่มเป้าหมาย ๕๕๐ คน			✓	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	
๗๖	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้ง)	จัดฝึกอบรมตามกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีจำนวนร้อยละ ๒ ของประชาชนในตำบล และให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำลังสมาชิก อปพร. พร้อมส่งใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๗๗	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตร ทบหวน)	จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้ และเสริมความรู้ใหม่ให้แก่สมาชิก อปพร. รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน			✓	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	
๗๘	โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก	จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชน และประชาชนในเขตตำบลเมืองเก่า ได้รับรู้และเข้าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด การป้องกันตนเอง ครอบครั้ว สังคม ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๗๙	โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน "เมตตา กล้าหาญ"	จัดกิจกรรมในวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อปพร. ที่เข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความเสียสละ ในยามที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย หลากหลายรูปแบบ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๑๙๐	๘๑๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๘๐	โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ อุดหนุนให้แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น	อุดหนุนให้แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ตามโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด			✓	๙๐,๐๐๐	๐	๙๐,๐๐๐	
๘๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น อุดหนุนให้แก่จังหวัดขอนแก่น	อุดหนุนให้แก่จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยา ให้ได้รับการฟื้นฟูบำบัดรักษาอย่างเหมาะสม สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ รวมทั้งช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษา			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๘๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อุดหนุนให้แก่อำเภอเมืองขอนแก่น	อุดหนุนให้แก่อำเภอเมืองขอนแก่นตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยา ให้ได้รับการฟื้นฟูบำบัดรักษาอย่างเหมาะสม สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ รวมทั้งช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษา			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๘๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ทางบก	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายจรรยาบรรณ เพื่อเสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติตามกฎหมาย กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๘๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	ตั้งจุดตรวจร่วมแบบบูรณาการ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๖ จุด เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก / ให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองเก่า ผลผลิต : ตั้งจุดตรวจเทศบาลปีใหม่ ๑ ครั้ง		✓		๒๐๐,๐๐๐	๑๙๔,๑๓๖	๕,๘๖๔	ดำเนินการเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
๘๕	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการด้านต่างๆ เช่น การชำระภาษีค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต การรับปัญหาด้านทะเบียนราษฎร ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การตรวจและคัดกรองสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐๐ คน ผลผลิต : มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๐๐ คน	✓			๒๐๐,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๘๖	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนตำบลเมืองเก่า	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน			✓	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	
๘๗	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน การบริหารจัดการ Home stay กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๘๘	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมอบรมตามหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยแบ่งการเรียนจำนวน ๔ เดือนๆ ละ ๒ ครั้ง รวม ๘ ครั้งๆ ละ ๖ ชั่วโมง รวมเป็น ๔๘ ชั่วโมง และทัศนศึกษา ๑ ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน			✓	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	
๘๙	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนทั่วไป	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสิทธิและสวัสดิการสังคม กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน ผลผลิต : มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๐๐	๖๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๙๐	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้นำและนำมาใช้เพื่อพัฒนาในชุมชนและศึกษาดูงาน กลุ่มเป้าหมาย ๑๓๐ คน			✓	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	
๙๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	๑.ดำเนินการจัดทำเพิ่มเติม แก้วไขและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดทำแผนชุมชน การประชุมประชาคมท้องถิ่น การอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมแนวคิดกลุ่มเป้าหมาย ๒๕๐ คน ผลผลิต : จัดประชาคมระดับตำบล ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๕๐ คน	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๗๗๔	๒๒๖	
๙๒	โครงการประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ)	จัดกิจกรรมประกวดขบวนแห่บั้งไฟ การรำ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน			✓	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๙๓	โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลเมืองเก่า	จัดให้มีการประกวดหุ่นน้อยนพมาศ การตกแต่งเวที การจัดสถานที่เพื่อลอยกระทง อุปกรณ์การแสดง ของรางวัลต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดงานตามระเบียบ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน ผลผลิต : มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๓๐๐	๒,๗๐๐	
๙๔	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำนานท้าววังมนต์	จัดให้มีกิจกรรมรดน้ำคำหัว จัดนิทรรศการ อุปกรณ์การแสดงต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดงานตามระเบียบ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน			✓	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	
๙๕	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๑,๒	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๑,๒ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน			✓	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	
๙๖	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๓,๑๒	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๓,๑๒ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน			✓	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๙๗	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๖	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๖ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๙๘	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๑๐	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๑๐ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๙๙	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๔,๑๖,๑๗	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๔,๑๖,๑๗ กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน			✓	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	
๑๐๐	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๗,๑๓	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๗,๑๓ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน			✓	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๐๑	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๙,๑๔	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๙,๑๔ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๐๒	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีบุญผะเหวด) หมู่ที่ ๙,๑๔	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีบุญผะเหวด) หมู่ที่ ๙,๑๔ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน ผลผลิต : อุดหนุน ๑ ครั้ง	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๐๓	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีบุญข้าฮะ) หมู่ที่ ๘	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีบุญข้าฮะ) หมู่ที่ ๘ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๐๔	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีบุญผะเหวด) หมู่ที่ ๕,๑๑,๑๕	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีบุญผะเหวด) หมู่ที่ ๕,๑๑,๑๕ กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน ผลผลิต : อุดหนุน ๑ ครั้ง	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๐๕	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๕,๑๑,๑๕	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๕,๑๑,๑๕ กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๑๐๖	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในตำบลเมืองเก่า	จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในด้านการพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันในสังคม กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	
๑๐๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง การปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กจัดกิจกรรมที่สำคัญกับเด็ก การประกาศคำขวัญวันเด็ก การจัดให้มีการแสดงออก การตอบคำถาม การร้องเพลง การเล่นเกม การแสดงออกของเด็กในรูปแบบต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๔๓,๗๖๐	๖,๒๔๐	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๐๘	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาและนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสภายในตำบลเมืองเก่า กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน			✓	๕๕๐,๐๐๐	๐	๕๕๐,๐๐๐	
๑๐๙	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองเก่า กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๑๐	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	จัดหาอาสาสมัครหรือผู้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๔ รายๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน			✓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	
๑๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองเก่า ๓ ศูนย์ ผลผลิต : เบิกจ่ายแล้ว ๑ ภาคเรียน		✓		๘๘๒,๐๐๐	๕๖๕,๕๖๐	๓๑๖,๔๔๐	ดำเนินการตลอดทั้งปี

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))	๑) ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท/ปี ๒) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี ๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๙๐ บาท/ปี ๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี ๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๖๔ บาท/ปี			✓	๒๗๓,๑๓๐	๐	๒๗๓,๑๓๐	
๑๑๓	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๑๒๐ คน อัตรามื้อละ ๒๔ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน			✓	๕๗๖,๐๐๐	๐	๕๗๖,๐๐๐	
๑๑๔	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านดอนบม	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๑๖๐ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน ผลผลิต : เบิกจ่ายแล้ว ๑ ภาคเรียน		✓		๗๐๔,๐๐๐	๓๔๙,๘๐๐	๓๕๔,๒๐๐	ดำเนินการตลอดทั้งปี

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๑๕	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคี	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๘๕ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐วัน ผลผลิต : เบิกจ่ายแล้ว ๑ ภาคเรียน		✓		๔๕๙,๐๐๐	๒๐๕,๒๐๐	๒๕๓,๘๐๐	
๑๑๖	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านสะอาด	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๑๓๕ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐วัน ผลผลิต : เบิกจ่ายแล้ว ๑ ภาคเรียน		✓		๕๙๔,๐๐๐	๔๐๓,๒๐๐	๑๙๐,๘๐๐	
๑๑๗	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน กลุ่มเป้าหมาย อปท.สังกัดอำเภอเมืองขอนแก่น			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๑๑๘	โครงการเข้าร่วมเชียร์มาราธอนนานาชาติ	ตั้งจุดบริการสำหรับนักวิ่งในกิจกรรมมาราธอนนานาชาติ ปี ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมาย นักวิ่ง ๒,๐๐๐ คน ผลผลิต : กิจกรรม ๑ ครั้ง	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๑๐	๘๙๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๑๙	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมือง	เข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน กลุ่มเป้าหมาย ศตพ.สังกัดอำเภอเมืองขอนแก่น			✓	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	
๑๒๐	โครงการฟุตบอลเมืองเก่าลีกคัพ	จัดแข่งขันฟุตบอลภายในตำบลเมืองเก่า กลุ่มเป้าหมาย ๒๕๐ คน ผลผลิต : จัดโครงการ ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๒๕๐ คน	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๖๒,๗๖๕	๓๗,๒๓๕	
๑๒๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ร่วมกับอำเภอเมืองขอนแก่นและหน่วยงานอื่น			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๒๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองเก่า	๑.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน ๒.ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและการนำกลับไปใช้ประโยชน์ ๓.จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	
๑๒๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเก็บขนขยะติดเชือย่างถูกวิธี	๑.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้พนักงานเก็บขนขยะ เพื่อคัดแยกขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี ๒. จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ๕๕ คน			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๑๒๔	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day)	๑. ประชาชนพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน ๒. จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน ผลผลิต : จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง		✓		๓๐,๐๐๐	๒๕,๑๐๕	๔,๘๙๕	ดำเนินการตลอดทั้งปี
๑๒๕	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกตำบลเมืองเก่าร่วมใจจัดการขยะอินทรีย์	๑. จัดอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสมัครท้องถิ่นรักโลกและประชาชนเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมการจัดการขยะ ๒. รณรงค์ลดปริมาณขยะต้นทาง ๓. จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ๑๗ หมู่บ้าน ผลผลิต ดำเนินการแล้ว ๑ ครั้ง		✓		๓๐,๐๐๐	๕,๗๕๐	๒๔,๒๕๐	ดำเนินการตลอดทั้งปี

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๒๖	โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย ๒๕๐ คน ผลผลิต : ดำเนินการแล้ว ๓ ครั้ง		✓		๕๐,๐๐๐	๔๖,๙๔๕	๓,๐๕๕	ดำเนินการตลอดทั้งปี
๑๒๗	โครงการปลูกต้นคูณ อัตลักษณ์เมืองขอนแก่น	ปลูกต้นคูณบริเวณพื้นที่ - พื้นที่สาธารณะหนองโสกแก หมู่ที่ ๗ บ้านดอนบม - พื้นที่สาธารณะหนองของแมว หมู่ที่ ๘ บ้านขามเจริญ - บริเวณสายหลัก ได้แก่ ถนนมิตรภาพ ถนนเลี่ยงเมือง กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๑๒๘	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	ปลูกต้นไม้ (ต้นคูณ) ในที่สาธารณะและบริเวณสายหลัก จำนวน ๕๐๐ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๒๙	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	ปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันสำคัญประจำปี และเป็นการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้ชื่อ “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๑๓๐	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑.ดำเนินงานปกป้องทรัพยากรท้องถิ่นสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๒.จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญาตำบลเมืองเก่า ๓.จัดตั้ง "ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองเก่า"			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๓๑	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จัดอบรมให้ความรู้เพื่อนำมาพัฒนางานของตนเอง กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ๔๕ คน			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๑๓๒	โครงการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาและตู้น้ำหยอดเหรียญ	จัดกิจกรรมตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มในสถานประกอบการผลิตน้ำดื่ม น้ำประปา กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน ผลผลิต : สำรวจ ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ ราย	✓			๒๐,๐๐๐	๑๗,๗๐๐	๒,๓๐๐	
๑๓๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	จัดอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน ผลผลิต : จัดอบรม ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐๐ คน	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๓๒	๕๖๘	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๓๔	โครงการรณรงค์ปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะ	จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ กลุ่มเป้าหมาย วัด โรงเรียน ตลาด สถานที่สาธารณะในพื้นที่			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๓๕	โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้าน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก่สถานประกอบการ	๑. ตรวจสอบนำผู้ประกอบการทราบเกี่ยวกับข้อบัญญัติของท้องถิ่น และกิจการที่ประกาศให้มีการควบคุมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. ผู้ประกอบการดำเนินการยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน ผลผลิต : จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วม ๒๐๐ คน	✓			๒๘,๐๐๐	๗,๒๓๘	๒๐,๗๖๒	
๑๓๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังและควบคุมโรค	ฝึกอบรมแกนนำสุขภาพ ให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล เช่น โรคไข้เลือดออก โรคโควิด ๑๙ เป็นต้น จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน ผลผลิต : จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วม ๖๐ คน	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๙๒	๔๐๘	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๓๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๑.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่พบในพื้นที่ ๒.ดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๓๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๑.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่พบในพื้นที่ ๒.ดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๓๙	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นสำหรับประชาชน” กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๔๐	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๑.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่พบในพื้นที่ ๒.ดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๔๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๑.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่พบในพื้นที่ ๒.ดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๔๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๑.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่พบในพื้นที่ ๒.ดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๔๓	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นสำหรับประชาชน” กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๔๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	๑.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่พบในพื้นที่ ๒.ดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๔๕	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	๑.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่พบในพื้นที่ ๒.ดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๔๖	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	๑.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่พบในพื้นที่ ๒.ดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๔๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นสำหรับประชาชน” กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๔๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	๑.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่พบในพื้นที่ ๒.ดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๔๙	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓	๑.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่พบในพื้นที่ ๒.ดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๕๐	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔	๑.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่พบในพื้นที่ ๒.ดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๕๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นสำหรับประชาชน” กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๕๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖	๑.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่พบในพื้นที่ ๒.ดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๕๓	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๗	๑.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่พบในพื้นที่ ๒.ดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๕๔	โครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง	จัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) เกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๑๕๕	โครงการวันเทศบาล	ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ร่วมพิธีสักการะรำลึกพระมหากษัตริย์คุณ, ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมต่างๆ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๑๕๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ปี ๒๕๖๗ ผลผลิต จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ๑ ครั้ง ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า	✓			๕๐,๐๐๐	๒๒,๗๕๐	๒๗,๒๕๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๕๗	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๕)			✓	๔๙,๕๐๐	๐	๔๙,๕๐๐	
๑๕๘	พัดลมอุตสาหกรรม	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ๒ ขา ขนาด ๒๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)			✓	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐	
๑๕๙	ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองเก่า	ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองเก่า ๑ ระบบ			✓	๒๙๘,๓๐๐	๐	๒๙๘,๓๐๐	
๑๖๐	เก้าอี้เอนกประสงค์	จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน ๖ ตัว (ราคาตามท้องตลาด) ผลผลิต : เก้าอี้เอนกประสงค์ ๖ ตัว	✓			๑๐,๘๐๐	๔,๑๔๐	๖,๖๖๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๖๑	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๑๒ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๕)			✓	๑๔๔,๐๐๐			
๑๖๒	พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง	ผลผลิต : พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ เครื่อง	✓			๑๘,๐๐๐	๑๖,๕๐๐	๑,๕๐๐	
๑๖๓	รถบรรทุก (ดีเซล)	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคม จำนวน ๑ คัน			✓	๘๕๐,๐๐๐			
๑๖๔	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	ผลผลิต : ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๕ เครื่อง		✓		๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๖๕	เครื่องวัดความดันต้นแขนอัตโนมัติ	จัดซื้อเครื่องวัดความดันต้นแขนอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - ขนาด (กxยxส) : ๑๒x๒๐x๑๒ ซม. - เก็บค่าวัด ๓๐ ครั้งในหน่วยความจำ - ผ้าพันแขนสำหรับรอบแขน ประมาณ ๒๒-๓๒ ซม. (ราคาตามท้องตลาด)			✓	๗,๕๐๐	๐	๗,๕๐๐	
๑๖๖	ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	ผลผลิต : ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบตั้งพื้น จำนวน ๒ หัวก๊อก จำนวน ๒ เครื่อง	✓			๑๓,๒๐๐	๑๓,๒๐๐	๐	
๑๖๗	ปั้มน้ำแบบปั้มน้ำอัตโนมัติ	ผลผลิต : ปั้มน้ำแบบปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ แบบถังกลม จำนวน ๑ เครื่อง	✓			๒๔,๕๐๐	๑๗,๕๙๐	๖,๙๑๐	
๑๖๘	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๕)			✓	๙๙,๐๐๐	๐	๙๙,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๖๘	ปรับปรุงรถขยะอัดท้าย	ปรับปรุงรถขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๕-๖๐๘๑ รายละเอียด ดังนี้ (๑) ตรวจสอบเปลี่ยนระบบไฟใหม่ภายในหัวแก๊ง (๒) เปลี่ยนพวงมาลัยและตรวจสอบระบบบังคับเลี้ยว (๓) ซ่อมแซมภายในหัวแก๊งปะพ่นน้ำใหม่ (๔) เปลี่ยนหุ้มเบาะใหม่และปูพื้นใหม่ (๕) เปลี่ยนกระจกหน้า-หลัง และทั้งสอง ซ้าย-ขวา (๖) เชื่อมต่อระบบใหม่ (๗) ตรวจสอบเปลี่ยนระบบเครื่องยนต์ใหม่ และเปลี่ยนถ่ายของเหลว (๘) เปลี่ยนยางล้อหน้าด้านขวาใหม่ ๑ เส้น (๙) ตรวจสอบระบบแอร์ใหม่ (๑๐) เปลี่ยนหลอดไฟและฝาครอบที่ชำรุดใหม่ทั้งคัน (๑๑) ปะพ่นสีหัวแก๊งใหม่ ทั้งภายในและภายนอกและจุดที่ชำรุดเสียหาย (๑๒) ตรวจสอบซ่อมประตู และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย (๑๓) เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวรถที่ชำรุดเสียหาย (๑๔) ตรวจสอบเปลี่ยนสายไฮดรอลิค และระบบทำงานใหม่ให้ใช้งานได้ตามปกติ (๑๕) เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ (๑๖) ติดตั้งระบบไฟใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายขนส่งทางบกกำหนด (๑๗) ติดสติ๊กเกอร์ข้อความและตราหน่วยงาน			✓	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	