

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปีเริ่ม – สิ้นสุดการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้อยนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓			๗๐,๐๐๐	๖๘,๗๒๐	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖
๒	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๑๕	๑๔ ก.ย. ๖๖
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสวนสมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			✓	๒๐,๐๐๐	-	-
๔	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เศรษฐกิจ			✓	๕๐,๐๐๐	-	-
๕	โครงการจัดทำหมั่นสุนัข-แมว จรจัดในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า			✓	๕๐,๐๐๐	-	-
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			✓	๕๐,๐๐๐	-	-
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยบ้านพอประเสริฐ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	✓			๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราชบุตร บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	✓			๔๒๔,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ค. ๖๖
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (โดยวิธี Overlay) ถนนสายกุดกว้าง-สะอาด-ถนนบำรุงราษฎร์ บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑,๒	✓			๑,๒๑๒,๐๐๐	๑,๒๑๒,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปีเริ่ม – สิ้นสุดการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างอาคาร ศาลาประชาคม บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	✓			๙๕๘,๐๐๐	๘๖๕,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนซอยศรีสง่า (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๑ – ๓๑ ส.ค. ๖๖
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนจรรโรจธรรม (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๒	✓			๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑ – ๓๑ ส.ค. ๖๖
๑๓	โครงการก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	✓			๓๖๐,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๑ – ๓๐ มิ.ย. ๖๖
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณข้างหลังคาอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	✓			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ – ๓๐ มิ.ย. ๖๖
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนมนตรีวารีย์ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	✓			๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๑ – ๓๑ ส.ค. ๖๖
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนพนักันน้ำลำห้วยกุดกว้าง (ปิยะสมบูรณ์- จรรโรจธรรม (ฝั่งทิศเหนือต่อจากเดิม)) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๑ – ๓๑ ส.ค. ๖๖
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแยกโรงสูบน้ำ(นาพ่ออำพล) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	✓			๓๓๒,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๑ – ๓๑ ส.ค. ๖๖
๑๘	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๘๖๙.๐๗	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๙	อุดหนุนโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๗๖,๙๙๖	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยพ้อ ประจักษ์ (ต่อของเดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	✓			๓๒๙,๐๐๐	๓๑๐,๙๙๓.๐๙	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖
๒๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองสิม บ้านดอนบม หมู่ ที่ ๑๓	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนพนักันน้ำ ต่อ จากเดิม (บ้านพ้อศูนย์) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	✓			๓๙๖,๐๐๐	๓๗๒,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,วางท่อ ระบายน้ำ,ขยายผิวจราจร คสล. ช่วงวางท่อข้างสนาม กีฬา ต่อจากเดิม บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	✓			๔๐๑,๐๐๐	๓๙๒,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒๔	โครงการถมดินขยายพนักันน้ำลำห้วยกุดกว้าง บ้าน กุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	✓			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนภูริตุง (จากถนนมิตรภาพ-ถนนปิยะ สมบูรณ์) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔,๑๗	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนเส บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	✓			๑๙๕,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเสรีรัตน์ (ต่อ ของเดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	✓			๖๑๕,๐๐๐	๕๘๙,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนสายประชาอุทิศ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	✓			๒๒๐,๐๐๐	๒๐๖,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนซอยไกรอ่อน (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	✓			๑๔๓,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยจรจโรจธรรม ๒ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๒	✓			๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนพนักันน้ำ ลำห้วยกุดกว้าง (ฝั่งทิศเหนือ) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๕๘,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนซอยประชาร่วมใจ ๕ (๒ ฝั่ง) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	✓			๒๒๐,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนสายลานโพธิ์ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	✓			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนพรหมสถิตย์ บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๕	✓			๘๕๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ซอยนำชัย บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๕	✓			๘๕๐,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหลังวัดกลางบุรี (ฝั่งทิศใต้) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนสำโรงเหนือ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	✓			๔๘๑,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนซอยผู้พัน (ฝั่งทิศใต้) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	✓			๓๙๖,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนซอยฉัตรเพชร (๒ ฝั่ง) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	✓			๘๑๓,๐๐๐	๖๙๘,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย สุขโขทัย๒ (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	✓			๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายกุดกว้าง สะอาด (ฝั่งทิศเหนือต่อจากเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๒	✓			๕๐๐,๐๐๐	๕๖๕,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยหลัง อนามัย ซอย ๒ (๒ฝั่ง) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	✓			๓๕๗,๐๐๐	๓๕๑,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยแก่นโนนสัง (ฝั่ง ทิศตะวันตก) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	✓			๕๑๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านการเคหะ ซอย ๒๑, ๒๕ บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	✓			๑,๓๑๙,๐๐๐	๑,๓๑๙,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย บ้านแม่ป้อ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	✓			๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนวิเวกธรรม (ฝั่ง ทิศตะวันออก) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	✓			๔๘๖,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดอน ไทร ช่วงทางเข้าศิริรัตน์ ๒-๓ ถึงบ้านอติตรองผู้ว่า สัมพันธ์ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕	✓			๑,๕๐๘,๐๐๐	๑,๕๐๘,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนซอยพ่อสุวัฒน์ (ฝั่งทิศเหนือ) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	✓			๖๒,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนซอยพ่อ สงกรานต์ (ฝั่งทิศเหนือ) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	✓			๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๕๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนซอยคำมณี (ฝั่ง ทิศใต้) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	✓			๔๒๖,๐๐๐	๔๐๙,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างเดิน ถึง ตอนคู่ (ต่อจากของเดิม) บ้านตุนน้อย หมู่ที่ ๙	✓			๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๕๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุและ ประชาชนทั่วไป	✓			๔๐๐,๐๐๐	๒๗๒,๒๔๐	๑๒ – ๑๔ ก.ย. ๖๖
๕๓	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำนานท้าววังมนต์	✓			๔๕๔,๐๐๐	๔๕๓,๒๐๐	๑๓ เม.ย. ๖๖
๕๔	โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่ประชาชนตำบล เมืองเก่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๙ ส.ค. ๖๖
๕๕	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๑ ก.ย. ๖๖
๕๖	โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดเวที ประชาคม	✓			๘๗,๐๐๐	๘๑,๗๖๐	๑ มี.ค. – ๓๐ เม.ย. ๖๖
๕๗	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖
๕๘	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	✓			๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖
๖๐	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้ง)	✓			๔๒๕,๐๐๐	๔๐๔,๕๑๗.๓๐	๓-๗ ส.ค. ๖๖
๖๑	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖
๖๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน อปพร.	✓			๕๐๐,๐๐๐	๓๓๖,๕๕๒	๑๕ ก.ย. ๖๖
๖๓	โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน "เมตตา กล้าหาญ"	✓			๓๐,๐๐๐	๒๕,๓๘๙	๒๒ มี.ค. ๖๖
๖๔	โครงการส่งเสริมการจัดงานบุญบั้งไฟเทศบาลตำบล เมืองเก่า	✓			๓๙๐,๐๐๐	๒๔๘,๔๕๐	๔ มี.ย. ๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	✓			๑๕๕,๐๐๐	๕๓,๗๒๐	๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ๒ ม.ค. ๖๖ ๑๓ - ๑๖ เม.ย. ๖๖
๖๖	โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ	✓			๒๐,๐๐๐	๑๐,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖
๖๗	โครงการเทศบาลตำบลเมืองเก่าป้องกันและระงับ อัคคีภัย	✓			๔๓๐,๐๐๐	๒๑๗,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖
๖๘	โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"	✓			๕๐,๐๐๐	๒๘,๖๘๒	๒๖ มิ.ย. ๖๖
๖๙	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรทบทวน)	✓			๑๐๐,๐๐๐	๗๐,๘๕๘.๔๐	๒๓ ก.ย. ๖๖
๗๐	เบี้ยยังชีพคนพิการ	✓			๕,๓๘๓,๒๐๐	๕,๑๕๓,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖
๗๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๑๒๖,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖
๗๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๓๑,๗๙๓,๖๐๐	๓๐,๙๕๔,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖
๗๓	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๕,๑๕	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒ ส.ค. ๖๖
๗๔	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๖,๑๐	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒ ส.ค. ๖๖
๗๕	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๙,๑๑,๑๔	✓			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๒ ส.ค. ๖๖
๗๖	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๗,๑๓	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒ ส.ค. ๖๖
๗๗	โครงการส่งเสริมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีบุญข้าฮะ) หมู่ที่ ๘	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๒ ก.ค. ๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๘	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๓,๑๒	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒ ส.ค. ๖๖
๗๙	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๑,๒	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒ ส.ค. ๖๖
๘๐	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๔,๑๖,๑๗	✓			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๒ ส.ค. ๖๖
๘๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและ ประชาชนทั่วไป สร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๒ - ๑๔ ก.ค. ๖๖
๘๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลเมืองเก่า			✓	๕๐,๐๐๐	-	-
๘๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันการเกิดสาธารณภัย			✓	๕๐,๐๐๐	-	-
๘๔	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เทศบาลตำบลเมืองเก่า			✓	๕๐,๐๐๐	-	-
๘๕	โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย			✓	๒๕,๐๐๐	-	-
๘๖	โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลเมืองเก่า			✓	๕๐๐,๐๐๐	-	-
๘๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจราจรทางบก			✓	๒๐,๐๐๐	-	-
๘๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพันพู่ หลังเกิดสาธารณภัย			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๘๙	โครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มสตรีและเสริมสร้างความ เข้มแข็งของครอบครัว			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๐	โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่เทศบาล ตำบลเมืองเก่าพบประชาชน			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๙๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนในตำบลเมืองเก่า	✓			๑๖๐,๐๐๐	๑๐๔,๙๗๐	๒๓ ส.ค. ๖๖
๙๒	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียน	✓			๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๑๙ ก.ย. ๖๖
๙๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))	✓			๓๓๙,๖๐๐	๑๙๘,๘๓๕	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖
๙๔	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	✓			๓๐,๐๐๐	๗,๑๕๗	๑ มี.ค. ๖๖
๙๕	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านโนนตุ่น สามัคคี	✓			๓๙๙,๐๐๐	๓๘๕,๒๐๔	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖
๙๖	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	✓			๔๘,๓๐๐	๔๘,๐๘๘	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๙๗	โครงการส่งเสริมฝึกทักษะกีฬาเด็กและเยาวชนระดับ ตำบลเมืองเก่า	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๐๐	
๙๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๗๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๖
๙๙	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านดอนบม	✓			๖๙๓,๐๐๐	๖๔๒,๗๕๐	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๐๐	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านสะอาด	✓			๕๘๘,๐๐๐	๕๕๒,๖๕๐	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐๑	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์	✓			๕๕๖,๐๐๐	๕๑๓,๔๕๐	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๐๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	✓			๖๙๙,๔๐๐	๖๐๐,๕๘๕	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๐๓	โครงการแข่งขันกีฬามาราธอนนานาชาติ	✓			๓๐,๐๐๐	๑๖,๘๐๕	๒๘ มี.ค. ๖๖
๑๐๔	โครงการฟุตบอลเมืองเก่าลีกคัพ	✓			๒๗๐,๐๐๐	๒๖๑,๗๘๐	๑ - ๓๐ มี.ค. ๖๖
๑๐๕	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองเก่า			✓	๒๐,๐๐๐	-	-
๑๐๖	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์			✓	๕๐,๐๐๐	-	-
๑๐๗	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมือง			✓	๓๐,๐๐๐	-	-
๑๐๘	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๑๐๙	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม หนูน้อยรักการออม			✓	๓,๐๐๐	-	-
๑๑๐	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	✓			๓๐,๐๐๐	๑๖,๓๖๐	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๑๑	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	✓			๓๐,๐๐๐	๒๑,๙๕๒	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๑๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองเก่า	✓			๑๐,๐๐๐	๙,๙๓๐	๑๑ ก.ค. ๖๖
๑๑๓	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day)	✓			๔๕,๐๐๐	๔๑,๖๗๒	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑๔	โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	✓			๕๐,๐๐๐	๔๔,๙๘๙.๖๐	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๑๕	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเก็บขยะ ติดเชื้้อย่างถูกวิธี	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๘๒	๑๕ ก.ย. ๖๖
๑๑๖	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๑๑๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๑๘	โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้าน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก่สถานประกอบการ	✓			๓๐,๐๐๐	๑๐,๗๙๐	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๑๙	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๒๐	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๒๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๒๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๒๓	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๗	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๒๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังและควบคุม โรค	✓			๑๐,๐๐๐	๙,๙๓๒	๒๕ ก.ค. ๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒๕	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๒๖	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๒๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๒๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๒๙	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๓๐	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๓๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๓๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๓๓	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๓๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๓๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	✓			๔๐,๐๐๐	๓๒,๙๒๗	๒๕ ส.ค. ๖๖
๑๓๖	โครงการรณรงค์ปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะ	✓			๑๐,๐๐๐	๙,๘๖๔	
๑๓๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๓๘	โครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน จ้าง	✓			๑๐๕,๐๐๐	๑๐๓,๘๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๖
๑๓๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	✓			๔๐,๐๐๐	๒๒,๗๕๐	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๔๐	โครงการวันเทศบาล	✓			๓๐,๐๐๐	๒๑,๙๖๙	๒๔ เม.ย. ๖๖
๑๔๑	โครงการจัดงานเลือกตั้ง	✓			๒๓๐,๐๐๐	๒๑๖,๑๕๒	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๖

## ปัญหา/อุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลเมืองเก่าที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่เทศบาลตำบลเมืองเก่าดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลเมืองเก่า จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๑. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกาศใช้ล่าช้าไม่ทันในช่วงปีงบประมาณ และการถูกต้องโครงการและงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการต่างๆ ได้ตามหวังเวลา

## ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ เทศบาลตำบลเมืองเก่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา

๓. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลเมืองเก่า